

COTIZACION Nro FL-0767-1

ESDIC S.A.C. Jr Chinchon 830 Oficina 203, San Isidro **RAZON SOCIAL** Referencia:

Tel.: 221-4876

ATENCION **Enrique Sialer**

SHELTER CON CELDAS GIS DE **PROYECTO** Fecha: 29/11/2013

MEDIA TENSION 24KV

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
	SALAS ELECTRICAS TIPO SHELTER				
01	SALA ELECTRICA EN SE LAS CHILCAS INCLUIDO SHELTER	1.00	US\$	545,419.00	545,419.00
	Lado 24KV 01 Celda GIS CPG.0-V Torre Terminal 01 Celda GIS CPG.0-V Proteccion TX Nuevo 01 Modulo de Medida de Barras 01 Celda GIS CPG.0-V Reserva				
	Lado 12kV 01 Celda GIS CPG.0-V TX Nuevo 02 Celda GIS CPG.0-V Campamento 01 Modulo de Medida de Barras 01 Celda GIS CPG.0-V Reserva				
	01 Shelter Equipado 3.7 x 3.0 x 3.0m				
02	SALA ELECTRICA EN SE SAN ANDRES INCLUIDO SHELTER	1.00	US\$	415,546.00	415,546.00
	Lado 24KV 01 Celda GIS CPG.0-V Torre Terminal 01 Celda GIS CPG.0-V Proteccion TX Nuevo 01 Modulo de Medida de Barras				
	Lado 12kV 01 Celda GIS CPG.0-V TX Nuevo 02 Celda GIS CPG.0-V Reserva 01 Modulo de Medida de Barras				
	01 Shelter Equipado 3.7 x 3.0 x 3.0m				
	LISTA DE REPUESTOS RECOMENDADOS				
03	REPUESTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA	1.00	US\$	4,446.00	4,446.00
	 - 04 Galones de Pintura interior. - 04 Galones de Pintura exterior. - 01 UN. Lámpara de sodio 150W. - 01 UN. Lámpara Fluorescente 32W. - 01 UN. Detector de humo. - 01 UN. Batería de respaldo para Luminaria de Emergencia. 				
04	REPUESTOS PARA DOS AÑOS DE OPERACION	1.00	US\$	6,615.00	6,615.00

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef.: 271-2700

Calle Maria Reiche 159, 4to. Piso Urb. Higuereta - Surco Lima, Peru

Fax: 355-2184



 - 08 Galones de Pintura interior. - 08 Galones de Pintura exterior. - 01 UN. Luminaria Interior 2x32W. - 01 UN. Luminaria de emergencia 100W. - 01 UN. Luminaria exterior 150W. - 01 UN. Detector de humo. - 01 UN. Estación manual del SCI. - 01 UN. Bocina con luz estroboscópica. - 03 Kit Filtros para los Ventiladores - Extractores. 			
---	--	--	--

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes

en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y

viáticos de nuestro especialista designado.

Plazo de Entrega : 6 meses, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de

aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a

siete (7) dias.

Lugar de Entrega : Almacenes Lima.

Forma de Pago : 30% de Adelanto con su orden de compra

30% con la aprobación de los planos de las celdas GIS

40% saldo contra entrega de los equipos.

Garantía : Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de

obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la

instalación por nuestro especialista.

Validez : Treinta (30) días a partir de la fecha.

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef. : 271-2700 Calle Maria Reiche 159, 4to. Piso Urb. Higuereta - Surco Lima, Peru Fax : 355-2184